

「ハツ場ダム建設工事」見学会

(H30.6.8 長野原町)

施設概要： 重力式コンクリートダム(建設目的：洪水調整、用水供給、発電) H31 完成予定
H28ダム本体コンクリート打設開始(打設高 現在約7割) 総工事費5320億円
施工は清水建設・鉄建建設・IHI インフラシステムJVが担当



S P T 工法：らせん状パイプコンクリート運搬(左上奥)



巡航RCD工法：ダムコンクリート高速打設
(RCDで働くダンプ:コンクリートを打設現場まで運搬)

