

「首都圏外郭放水路」見学会

(H29.6.9 春日部市)

施設概要：H4年着工H18完成、工事費2300億円（H14～部分稼働、これまで放水105回、年8回程度）

町おこしクレヨンしんちゃんバス！



「龍Q館」(排水機場併設)で説明



調圧水槽入口。サッカーグラウンド地下に



【調圧水槽】 地下階段116段降りるとひんやり 気温15°C



地下トンネルから流れ込む水の勢いを弱め、江戸川へスムーズに流すため地下22mにつくられた巨大水槽（L177m、W78m、H18m）。地下水による揚圧力により調整水槽が浮くのを抑える荷重の役割を果たす59本のコンクリート柱は、まさに地下神殿。



【奥が第1立坑】



(右上)立坑の天井蓋に隙間が...

水が入ったあとは泥が溜まるので掃除のため蓋を外しブルトーザーを吊り下ろす。

(左下)奥の立坑との間にコンクリートブロックが...

これは、ブルトーザーが立坑に落ちないための車止め。

